

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис»

(наименование клиента)

в Дополнительном офисе № 1790/040 Салехардского отделения №1790

(наименование банка)

открыт расчетный счет №

40702810967450041310, 40702810267450041311, 40702810567450041312,

40702810867450041313

(расчетный, текущий, бюджетный счет)

дата открытия счета 08.09.2014г.

Школьная 9

Корреспондентский счет №30101810800000000651 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тюменской области БИК 047102651. ИНН 7707083893. КПП 890102001

Адрес банка: 629400 ЯНАО г.Лабытнанги, ул. Школьная, д.19

Операционный зал, окошко № 2

Вед.специалист ОКК _____ Деменчукова Лариса Анатольевна _____

Телефон 2-10-81 _____

Время работы с клиентами с 9.00 до 17.00

Выходной суббота, воскресенье



(Handwritten signature)
(подпись)

(Деменчукова Л.А.)

Ген. директор *Вирова* *Ю. Павлов*

ВЫПИСКА ПО СЧЕТУ 40702810567450041312 (RUR) пассивный

ООО "Жилкомсервис"


за период с 06/11/2014 по 06/12/2014 ДПД

| Сальдо входящее | | | 0.00 | | |
|-------------------|------------|----------------------|--------------|---------------|---|
| № | Дата | Счет-корреспондент | Оборот ДЕБЕТ | Оборот КРЕДИТ | Примечание |
| 906 | 06/11/2014 | 40702810967450041310 | | 128,140.25 | Оплата 30% от обязательного 15% взноса(софинансирования доли собственников на проведение капремонта по ул. Школьная д.9) Сумма 128140,25 рублей НДС не облагается |
| Суммарные обороты | | | | 128,140.25 | |
| Сальдо исходящее | | | | 128,140.25 | |

САЛЕХАРДСКОЕ
 ОТДЕЛЕНИЕ № 1790/040
 ОАО СБЕРБАНК РОССИИ

[Handwritten signature]

*Копия выдана
 Ген. директору ООО "Жилкомсервис" г. Салехард
 Р. Ю. Павлова*



06.11.2014

06.11.2014

№ аб. ящика

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

Платежное поручение № 906

06.11.2014

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто двадцать восемь тысяч сто сорок рублей 25 копеек

ИНН 8902014398

КПП 890201001

Сумма 128140-25

ООО "ЖИЛКОМСЕРВИС"

Сч. N 40702810967450041310

СИБИРСКИЙ

СИБИРСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г.ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Степальщика

Сч. N 30101810800000000651

СИБИРСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", Г.ТЮМЕНЬ

БИК 047102651

Степальщика

Сч. N 30101810800000000651

КПП 890201001

Сч. N 40702810567450041312

Вид оп. 01

Срок плат

Наз.пл.

Очер плат 5

Код

Рез поле

взноса (софинансирования доли собственников на проведение капремонта по ул. Школьная д.9) Сумма

Подписи

Отметки банка

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК СБ

РФ

047102651

06.11.2014

Проведено

Дементчукова Лариса

Анатольевна



Объект: ул. Школьная д.9 ремонт кровли

Приложение № 1
к договору подряда № 1

График производственных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем работ | Численность рабочих в смену | Продолжительность работ по видам | | | Выполнение объем работ по дням месяца (%) | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|---|-------|---------|-------|--------|------|-------|-------|--|
| | | | | | начало | Длительность (дни) | окончание | сентябрь | | октябрь | | ноябрь | | | | |
| | | | | | | | | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | |
| 1 | Заказ доставка материалов | | | | 20.09.2014 | 20 | 10.10.2014 | | 50 | 50 | | | | | | |
| 2 | Подготовительные работы завоз стройматериалов | | | 5 | 10.10.2014 | 15 | 25.10.2014 | | | 10 | 50 | 40 | | | | |
| 3 | Разборка кровли | м2 | 769 | 5 | 15.10.2014 | 16 | 31.10.2014 | | | | 30 | 70 | | | | |
| 4 | Устройство кровли из металло-черепицы. Вентшахты | м2 м2 | 769 95 | 5 | 25.10.2014 | 29 | 25.11.2014 | | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | |
| 5 | Устройство карнизов. Устройство ветровой доски | м | 66.6 | 3 | 01.11.2014 | 20 | 25.11.2014 | | | | | | 50 | 50 | | |
| 6 | Частичная замена чердачного перекрытия | м2 | 40 | 2 | 10.11.2014 | 15 | 01.12.2014 | | | | | | | 70 | 30 | |
| 7 | Уборка строительного мусора | м3 | 28 | 5 | 05.12.2014 | 5 | 15.12.2014 | | | | | | | 20 | 80 | |

Заказчик

Генеральный директор ООО «Жилкомсервис»

В.Ю. Павлова
2014 года

Подрядчик

Генеральный директор ООО «ВТМ Ремстройсервис»

В.И.Тварковский
2014 года




Список собственников

Школьная 9
 S Общая дома: 1052,08
 S Общая квартир: 891,38
 Сумма: аренда, пл. мест общ. польз., тех. пом 160,70
 S аренды 0,00
 S мест общ. пользования
 S техпомещений
 S неиспользуемых помещений
 S моп к распределению

| ФИО | № квартиры | S квартиры | Сумма софинансирования (432931 руб) | Основание права собственности |
|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Иванова Анастасия Николаевна | 1 | 32,20 | 15639,10 | приватизированная |
| Морозов П.А. | 10 | 53,74 | 26100,78 | приватизированная |
| Зорин Александр Петрович | 11 | 74,10 | 35989,35 | приватизированная |
| Калугина Е.И. | 12 | 32,00 | 15541,96 | приватизированная |
| Голота В.П. | 13 | 53,31 | 25891,93 | приватизированная |
| Филипенко В.М. | 14 | 54,24 | 26343,62 | приватизированная |
| Муслимова Лариса Васильевна | 15 | 76,41 | 37111,29 | приватизированная |
| Лантух Анастасия Владимировна | 16 | 50,47 | 24512,58 | приватизированная |
| Долгих Н.В. | 2 | 72,96 | 35435,67 | приватизированная |
| Кучерук Д.В. | 3 | 53,94 | 26197,92 | приватизированная |
| Калиниченко Людмила Игнатьевна | 4 | 53,17 | 25823,94 | приватизированная |
| Леонтьев Василий Григорьевич | 5 | 50,54 | 24546,58 | приватизированная |
| Комнатный Виктор Александрович | 6 | 73,69 | 35790,22 | приватизированная |
| Давыдова А.П. | 7 | 53,10 | 25789,94 | приватизированная |
| Калижников Николай Александрович | 8 | 53,57 | 26018,21 | приватизированная |
| Роик Г.В. | 9 | 53,94 | 26197,92 | приватизированная |


432931,00

Составила:



В.Ю.Павлова

"Утверждаю"



Дефектная ведомость
 на проведение капитального ремонта кровли жилого дома по адресу:
 ул. Школьная -9 , г.Лабитнанги

| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли- чество | Приме- чание |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | КРОВЛЯ | | | |
| 1 | Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов | м2 | 769 | |
| 2 | Разборка гидроизоляционного слоя кровли из 1-го слоя рубероида | м2 | 738 | |
| 3 | Разборка обрешётки | м2 | 797,6 | |
| 4 | Устройство покрытия кровли (в т.ч. слуховых окон) из металлочерепицы по новой деревянной обрешётке, с обделкой коньков, примыканий к слуховому окну, шахтам, покрытием гидро- пароизоляционным слоем | м2 | 769 | |
| * | в том числе: | | | |
| 5 | * заглушка коньковая из оцинкованной стали типа "Ондулин" | шт. | 2 | |
| 6 | * элементы коньковые типа "Ондулин" | шт. | 34 | |
| 7 | * элементы ендовы типа "Ондулин" | шт. | 56 | |
| 8 | Укрепление стропильных ног расшивкой досками с 2-х сторон | м.п. | 50 | |
| 9 | Покрытие обрешётки огнезащитным составом "АТТИК" | м2 | 769 | |
| 10 | Смена ветровых досок | м.п. | 66,6 | |
| 11 | Смена обделок поясков, сандриков, отливов, карнизов | м.п. | 189,8 | |
| * | в том числе: | | | |
| 12 | * карнизная планка длиной 2,0 м | шт. | 161 | |
| 13 | * ендова | шт. | 35 | |
| 14 | * шурупы - саморезы | шт. | 512 | |
| 15 | Смена обделок из листовой стали: примыканий к вытяжным трубам | м.п. | 8 | |
| * | в том числе: | | | |
| 16 | * ендова | шт. | 4 | |
| 17 | * шурупы - саморезы | шт. | 64 | |
| 18 | Укладка ходовых досок 40x200 мм (вдоль конька по длине дома, из слухового окна, вдоль слухового окна, спуски к вентшахтам) | м.п. | 56 | |
| 19 | Простая окраска досок масляным составом (под цвет кровли) | м2 | 11,2 | |
| 20 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | м2 | 1,2 | |
| | ВЕНТКОРОБА, ВЕНТШАХТЫ | | | |
| 21 | Разборка облицовки из гипсокартона | м2 | 95 | |
| 22 | Разборка теплоизоляции из минваты | м2 | 95 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----|-----|---|
| 23 | Устройство изоляции из минваты толщ. 50 мм | м3 | 2,4 | |
| 24 | Обивка поверхностей сталью оцинкованной | м2 | 95 | |
| | ЧЕРДАК | | | |
| 25 | Разборка верхнего покрытия чердачного перекрытия из древесноволокнистых плит | м2 | 40 | |
| 26 | Устройство теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия из минераловатных плит | м2 | 40 | |
| 27 | Устройство пароизоляционного слоя плёнкой ЮТАФОЛ | м2 | 40 | |
| 28 | Устройство покрытия из фанеры марки ФК толщ. 8 мм | м2 | 40 | |
| 29 | Антисептирование фанеры | м2 | 40 | |
| 30 | Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 5 км | тн | 1,2 | |

Примечания:

1. Предусмотреть затраты на непредвиденные работы в размере 1%.
2. Предусмотреть затраты на ведение технического надзора в размере 1,5%.

Исполнитель: *ген. директор В.Ю. Павлова*

Приложение № 1

к договору подряда № 1 от 05.09.2014

Объект: ул. Школьная д.9 ремонт кровли

График производства работ


| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Численность рабочих в смену | Продолжительность работ | | | Выполненные объемы работ по дням месяца (%) | | | | | | | | |
|-------|--|----------|-------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------|---|-------|------|---------|-------|------|--------|-------|--|
| | | | | | по видам | | | сентябрь | | | октябрь | | | ноябрь | | |
| | | | | | начало | длительность (дни) | окончание | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | |
| 1 | Заказ доставка материалов | | | | 20.09.2014 | 20 | 10.10.2014 | | 50 | 50 | | | | | | |
| 2 | Подготовительные работы Завоз стройматериалов | | | 5 | 10.10.2014 | 15 | 25.10.2014 | | | 10 | 50 | 40 | | | | |
| 3 | Разборка кровли | м2 | 769 | 5 | 15.10.2014 | 16 | 31.10.2014 | | | | 30 | 70 | | | | |
| 4 | Устройство кровли из металло-черепицы. Вентшахты | м2 м2 | 769 95 | 5 | 25.10.2014 | 29 | 23.11.2014 | | | | | 20 | 30 | 30 | 20 | |
| 5 | Устройство карнизов. Устройство ветровой доски | м | 66.6 | 3 | 01.11.2014 | 20 | 20.11.2014 | | | | | | 50 | 50 | | |
| 6 | Частичная замена чердачного перекрытия | м2 | 40 | 2 | 10.11.2014 | 15 | 25.11.2014 | | | | | | | 70 | 30 | |
| 7 | Уборка строительного мусора | м3 | 28 | 5 | 20.11.2014 | 5 | 25.11.2014 | | | | | | | 20 | 80 | |

Заказчик
Генеральный директор ООО "Жилкомсервис"



В.Ю. Павлова
2014 года

Подрядчик
Генеральный директор ООО "ВТМ ремстройсервис"




В.И. Тварковский
2014 года

< 2014 * 8 * 8-1 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

2 847 561 руб.



В.Ю. Павлова

2014 г.

Страна: 2014 год - Жилкомсервис

Объект: Школьная 9 – Капремонт кровли



сер. 1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Смета на сумму:

2 847 561 руб.

Форма 4т

2014 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8-1

(Локальный сметный расчет)

на Школьная 9 – Капремонт кровли

базисная цена

Сметная стоимость: **467.165** тыс. руб.

текущая цена **2 847.561** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **2.287** тыс.чел.ч

2.287 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **57.846** тыс. руб.

754.876 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1 кв. 2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
|-------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------|------------|--------------------------|----------|------------|---------------|---------------|-------------------------|----------|------------|
| | | | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. | Осн. з/п | Эксп. | Всего | Осн. з/п | Эксп. |
| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | | | | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. КРОВЛЯ | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | E58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли | 7.69 W | 487.26 | 483.21 | 4.05 | 3 747.03 | 3 715.88 | 31.14 | 13.05 | 3.6 13.05 | 48 604 | 48 492 | 112 |
| | Начисления: Н15= 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | 91% | | | 3 381.45 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | 2 415.32 | | | | 73% | 35 399 | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 9 543.80 | | | | 47% | 22 791 | | |
| | | | | | | | | | | | 106 794 | | |
| 2. | E58-17-4 Прим. Разборка покрытия кровли из рубероида, 100 м2 покрытия кровли | 7.38 W | 91.59 | 91.23 | 0.36 | 675.93 | 673.31 | 2.62 | 13.05 | 3.58 13.05 | 8 796 | 8 787 | 9 |

< 2014 * 8 * 8-1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|-----------------|
| | Поправки: ПЗ: /2 | | | | | | | | | | | | |
| | Начисления: Н15= 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | 91% | | | 612.71 | | | | 73% | 6 415 | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | 437.65 | | | | 47% | 4 130 | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 1 726.29 | | | | | 19 340 | | |
| 3. | E58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 7.976 | 376.25 | 305.86 | 70.39 15.08 | 3 001.00 | 2 439.57 | 561.43 120.28 | 13.05 1 | 4.48 13.05 | 34 352 | 31 836 | 2 515 1 570 |
| | Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | 91% | | | 2 329.46 | | | | 73% | 24 386 | | |
| | Сметная прибыль | | 65% | | | 1 663.90 | | | | 47% | 15 701 | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 6 994.37 | | | | | 74 439 | | |
| 4. | E12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 7.69 | 35 532.04 | 4 772.43 29 889.06 | 870.55 68.83 | 273 241.36 | 36 699.98 229 846.87 | 6 694.51 529.34 | 13.05 2.37 | 6.09 13.05 | 1 064 441 | 478 935 544 737 | 40 770 6 908 |
| | Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25 | | | | | | | | | | | | |
| | Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6 | | | | | | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | 119% | | | 44 302.89 | | | | 95% | 461 551 | | |
| | Сметная прибыль | | 55% | | | 20 476.13 | | | | 40% | 194 337 | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 338 020.38 | | | | | 1 720 329 | | |
| 5. | C101-4127 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали, шт. | 2 | 154.87 | 154.87 | | 309.74 | 309.74 | | 473.92 | | 948 | 948 | |
| 6. | C101-3160 Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет коричневый, шт. | 34 | 100.45 | 100.45 | | 3 415.30 | 3 415.30 | | 281.89 | | 9 584 | 9 584 | |
| 7. | C101-3156 Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет коричневый, шт. | 56 | 100.45 | 100.45 | | 5 625.20 | 5 625.20 | | 281.89 | | 15 786 | 15 786 | |

< 2014 * 8 * 8-1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|-------|-----------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------|-------------------|-------|
| 8. | C101-1875 (Обделки из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | 0.088 | 11 802.10 | 11 802.10 | | 1 038.58 | 1 038.58 | | 44 219.68 | | 3 891 | 3 891 | |
| 9. | E58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.5 | 6 350.83 | 863.51 5 436.33 | 50.99 | 3 175.42 | 431.76 2 718.17 | 25.50 | 13.05 2.93 | 8.07 13.05 | 13 804 | 5 634 7 964 | 206 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 91% | | | 392.90 | | | | 73% | 4 113 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 65% | | | 280.64 | | | | 47% | 2 648 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 3 848.97 | | | | | 20 565 | | |
| 10. | E26-02-014-01 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК>, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.69 | 4 218.97 | 1 109.65 2 867.87 | 241.45 | 32 443.87 | 8 533.20 22 053.92 | 1 856.75 | 13.05 1.85 | 4.37 13.05 | 160 272 | 111 358 40 800 | 8 114 |
| <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 99% | | | 8 447.87 | | | | 79% | 87 973 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 60% | | | 5 119.92 | | | | 43% | 47 884 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 46 011.66 | | | | | 296 129 | | |
| 11. | E53-7-1 (Прим. Смена ветровых досок) Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, 100 м досок | 0.666 | 1 384.22 | 706.97 653.14 | 24.11 | 921.89 | 470.84 434.99 | 16.06 | 13.05 3.33 | 8.46 13.05 | 7 729 | 6 144 1 449 | 136 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 95% | | | 447.30 | | | | 76% | 4 669 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 70% | | | 329.59 | | | | 50% | 3 072 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 1 698.78 | | | | | 15 470 | | |

< 2014 * 8 * 8-1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|-------|----------|--------------------|---------------|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------------|-----------|
| 12. | E58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.898 | 3 215.52 | 896.87 2 309.23 | 9.42 2.26 | 6 103.06 | 1 702.26 4 382.92 | 17.88 4.29 | 13.05 3.73 | 7.85 13.05 | 38 703 | 22 911 16 348 | 140 56 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | E10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.56 | 388.02 | 93.05 275.29 | 19.68 3.28 | 217.29 | 52.11 154.16 | 11.02 1.84 | 13.05 4.74 | 7.1 13.05 | 1 489 | 680 731 | 78 24 |
| <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | E15-04-024-03 Простая окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.112 | 1 277.47 | 612.32 657.82 | 7.33 0.36 | 143.08 | 68.58 73.68 | 0.82 0.04 | 13.05 2.01 | 8.36 13.05 | 1 050 | 895 148 | 7 1 |
| <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | E62-4-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.012 | 1 713.45 | 922.74 777.61 | 13.10 2.81 | 20.56 | 11.07 9.33 | 0.16 0.03 | 13.05 1.89 | 7.92 13.05 | 163 | 145 18 | 1 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. ВЕНТКОРОБА, ВЕНТШАХТЫ

< 2014 * 8 * 8-1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|-----------|----------|--------------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------------|----------|
| 17. | E63-10-1 Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок, 100 м2 облицовки? <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | 0.95 ✓ | 170.34 | 160.21 | 10.13 5.62 | 161.82 | 152.20 | 9.62 5.34 | 13.05 1 | 6.63 13.05 | 2 050 | 1 986 | 64 70 |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 85% | | | 133.91 | | | | 68% | 1 398 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 50% | | | 78.77 | | | | 36% | 740 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 374.50 | | | | | 4 188 | | |
| 18. | E66-24-2 Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной, 100 м2 наружной площади разобранный изоляции <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | 0.95 | 403.23 | 403.23 | | 383.07 | 383.07 | | 13.05 1 | 1 13.05 | 4 999 | 4 999 | |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 81% | | | 310.29 | | | | 65% | 3 249 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 50% | | | 191.54 | | | | 36% | 1 800 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 884.89 | | | | | 10 048 | | |
| 19. | E26-01-011-01 (Изоляция венткоробов) Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 1 м3 изоляции <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | 2.4 | 1 716.90 | 401.38 1 229.42 | 86.10 | 4 120.55 | 963.31 2 950.61 | 206.64 | 13.05 3.5 | 8.42 13.05 | 24 638 | 12 571 10 327 | 1 740 |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 99% | | | 953.68 | | | | 79% | 9 931 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 60% | | | 577.99 | | | | 43% | 5 406 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 5 652.21 | | | | | 39 975 | | |

< 2014 * 8 * 8-1 >

ПК РИК (вер.1.3.140401) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|--|------|----------|--------------------|----------------|----------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------|-----------|
| 20. | E10-01-008-08 (Прим. Обивка коробов кровельной сталью оцинкованной) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.95 | 7 589.95 | 698.20 6 863.62 | 28.13 | 7 210.46 | 663.29 6 520.44 | 26.72 | 13.05 4.69 | 8.46 13.05 | 39 463 | 8 666 30 581 | 226 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 117% | | | 776.05 | | | | 93% | 8 050 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 54% | | | 358.18 | | | | 39% | 3 376 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 8 344.69 | | | | | 50 889 | | |
| Раздел 3. ЧЕРДАК | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | E57-2-7 Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия | 0.4 | 225.81 | 219.73 | 6.08 3.38 | 90.32 | 87.89 | 2.43 1.35 | 13.05 1 | 6.63 13.05 | 1 163 | 1 147 | 16 18 |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 88% | | | 78.53 | | | | 70% | 816 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 68% | | | 60.68 | | | | 49% | 571 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 229.53 | | | | | 2 549 | | |
| 22. | E11-01-009-01 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4 | 3 349.45 | 742.51 2 431.46 | 175.49 6.34 | 1 339.78 | 297.00 972.58 | 70.19 2.54 | 13.05 5.13 | 8.38 13.05 | 9 453 | 3 876 4 989 | 588 33 |
| <i>Поправки: ОЗП: *1.15; ЭМ: *1.25; ЗПМ: *1.25</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Накладные расходы</i> | | | 122% | | | 365.44 | | | | 97% | 3 792 | | |
| <i>Сметная прибыль</i> | | | 64% | | | 191.71 | | | | 46% | 1 798 | | |
| <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | | 1 896.92 | | | | | 15 043 | | |
| 23. | E58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок, 100 м2 кровли | 0.4 | 100.05 | 92.01 | 8.04 | 40.02 | 36.81 | 3.22 | 13.05 3.6 | 8.46 13.05 | 508 | 480 | 27 |
| <i>Поправки: М: *0</i> | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------|---|--------|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----------|
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 91% | | | 33.50 | | | | 73% | 350 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 65% | | | 23.93 | | | | 47% | 226 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 97.44 | | | | | 1 084 | | |
| 24. | C101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 46 | 19.26 | 19.26 | | 885.96 | 885.96 | | 26.9 | | 1 237 | 1 237 | |
| | Объем: (0.4)*115 | | | | | | | | | | | | |
| 25. | E11-01-035-04 (Прим. Устройство покрытий из фанеры) Устройство покрытий из плит древесностружечных, 100 м2 покрытия | 0.4 | 1 242.78 | 1 048.55 53.08 | 141.15 16.33 | 497.11 | 419.42 21.23 | 56.46 6.53 | 13.05 4.09 | 8.18 13.05 | 6 022 | 5 473 87 | 462 85 |
| | <i>Вычт.ресурсы: C101-0699:[M-(4505.45=4387.00*1.027)]</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6, Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 122% | | | 519.66 | | | | 97% | 5 391 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 64% | | | 272.61 | | | | 46% | 2 557 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 1 289.38 | | | | | 13 970 | | |
| 26. | C102-0264 Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм, м3 | 0.3264 | 6 184.60 | 6 184.60 | | 2 018.65 | 2 018.65 | | 28 780.99 | | 9 394 | 9 394 | |
| 27. | E69-10-1 Антисептирование древесины водными растворами, 100 м2 обработанной поверхности | 0.4 | 283.69 | 108.73 169.60 | 5.36 | 113.48 | 43.49 67.84 | 2.14 | 13.05 2.35 | 8.46 13.05 | 745 | 568 159 | 18 |
| | <i>Поправки: ПЗ: *2</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Начисления: Н15= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Накладные расходы</i> | | 86% | | | 37.40 | | | | 69% | 392 | | |
| | <i>Сметная прибыль</i> | | 50% | | | 21.75 | | | | 36% | 204 | | |
| | <i>Всего с НР и СП</i> | | | | | 172.63 | | | | | 1 341 | | |
| 28. | E311-01-148-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3, т | 1.2 | 4.22 | 4.22 0.78 | | 5.06 | | 5.06 0.94 | 13.05 1 | 5.53 13.05 | 28 | | 28 12 |
| <i>Начисления: Н16= 2.6</i> | | | | | | | | | | | | | |

< 2014 * 8 * 8-1 >

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|-----|-------|---|-------|-------------------|------------------|-----------------|----|------|------------------|----------------|---------------|
| | Накладные расходы | | 100% | | | 0.94 | | | | 80% | 10 | | |
| | Сметная прибыль | | 60% | | | 0.56 | | | | 43% | 5 | | |
| | Всего с НР и СП | | | | | 6.56 | | | | | 43 | | |
| 29. | Х310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1), т | 1.2 | 13.66 | | 13.66 | 16.39 | | 16.39 | | 6.64 | 109 | | 109 |
| | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | | 350 961.98 | 57 845.04 | 9 616.76 | | | 1 509 421 | 754 876 | 55 366 |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 350 961.98 | 57 845.04 | 9 616.76 | | | 1 509 421 | 754 876 | 55 366 |
| | . МАТЕРИАЛОВ - | | | | | 13 293.43 | | | | | 40 840 | | |
| | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 1-3, 9, 12, 23; %=95 - по стр. 4; %=79 - по стр. 10, 19; %=76 - по стр. 11; %=93 - по стр. 14, 20; %=83 - по стр. 15; %=70 - по стр. 16, 21; %=68 - по стр. 17; %=65 - по стр. 18; %=97 - по стр. 22, 25; %=69 - по стр. 27; %=80 - по стр. 28) | | | | | 64 821.19 | | | | | 675 642 | | |
| | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1-3, 9, 12, 23; %=40 - по стр. 4; %=43 - по стр. 10, 19, 28; %=50 - по стр. 11; %=39 - по стр. 14, 20; %=34 - по стр. 15; %=36 - по стр. 16-18, 27; %=49 - по стр. 21; %=46 - по стр. 22, 25) | | | | | 33 677.05 | | | | | 318 343 | | |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | | 449 460.22 | | | | | 2 503 406 | | |
| | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | 449 460.22 | | | | | 2 503 406 | | |
| | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | 64 821.19 | | | | | 675 642 | | |
| | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | | 33 677.05 | | | | | 318 343 | | |
| | Зимнее удорожание - 2,91 | | | | | 13 079.29 | | | | | 72 849 | | |
| | Итого с зимними | | | | | 462 539.51 | | | | | 2 576 255 | | |
| | Итого с непредвиденными - 1 | | | | | 467 164.91 | | | | | 2 602 018 | | |
| | Индекс дефлятор (7,49/7,22) - 1,037 | | | | | | | | | | 2 698 292 | | |
| | Компенсация НДС на материалы - 6,25+дефлятор | | | | | | | | | | 162 252 | | |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | 467 164.91 | | | | | 2 860 544 | | |
| | ВСЕГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ - 0,99846135780 | | | | | | | | | | 2 847 561 | | |

Составил:



Г. Сахаров
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

Г. Сахаров
(должность, подпись, Ф.И.О)

ДОГОВОР № 1
на оказание услуг по строительному контролю
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги,
ул. Школьная, д. №9

г. Лабытнанги

«15» октября 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЖИЛСТРОЙ», в лице директора Леоновича Николая Михайловича действующего на основании Устава и Свидетельства о допуске СРО № С-248-8901028207-01 от 30 сентября 2013г. выданное Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Добровольное строительное товарищество» Центр специального строительства и ремонта», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» в лице генерального директора Павловой Виолетты Юрьевны, действующей на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ в рамках проведения капитального ремонта Объекта Заказчика (далее – Объект) в рамках Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Капитальный ремонт Объекта осуществляется Подрядчиком Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Ремстройсервис» на основании договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме от 05 сентября 2014г № 1 «на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Школьная, д.9

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.1. Назначить ответственных лиц, осуществляющих строительный контроль на Объекте Заказчика.

2.1.2. От имени Заказчика добросовестно и качественно осуществлять строительный контроль за работами по капитальному ремонту Объекта в рамках настоящего Договора. В этих целях Исполнитель выполняет следующие действия (осуществляет деятельность):

– осуществляет строительный контроль в течение всего периода проведения работ по капитальному ремонту Объекта с целью: контроля за соблюдением

Павлова В.Ю.
Кочин В.В.



проектных решений, сроков производства работ и требований нормативных документов;

– осуществляет независимый строительный контроль производства работ по капитальному ремонту Объекта при этом Исполнитель руководствуется установленными и действующими на момент осуществления строительного контроля, законодательством Российской Федерации, нормами и правилами осуществления строительного контроля;

– контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к сдаче работ проектной документации. Ежемесячно подтверждает объем и качество выполненных работ;

– осуществляет контроль соответствия применяемых Подрядчиком строительных материалов согласно утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации;

– осуществляет контроль своевременного устранения всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

– осуществляет проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых строительных материалов;

– осуществляет проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при проведении капитального ремонта Объекта;

– принимает участие в приемке законченных этапов капитального ремонта Объекта на соответствие ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами;

– принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписании Актов скрытых работ, немедленно информирует Заказчика о выявленных нарушениях;

– принимает участие в приемке законченных работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчика;

– проверяет совместно с заказчиком соответствие законченного Объекта капитального ремонта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, технических регламентов.

2.1.3. Исполнитель обязуется осуществлять проверку работ на Объекте в соответствии с графиком утвержденным заказчиком.

По результатам проверки сведения о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных работах Исполнитель заносит в общий журнал работ и информирует заказчика. В случае нарушения Подрядной организацией качества и/или сроков проведения работ на Объекте в срок не более 2 (двух) дней с момента обнаружения факта нарушения письменно уведомляет об этом Заказчика, указав характер, период нарушения.

2.1.4. Исполнитель имеет право в случае необходимости приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и действующих нормативов в Российской Федерации, с немедленным информированием Заказчика и составлением соответствующего акта. Разрешение на дальнейшее продолжение работ Исполнитель выдает только после устранения выявленных отклонений Подрядчиком и в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и продолжению оформляется

Копия Версия 0.7-13



письменно в общем журнале работ.

2.1.5. Исполнитель не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность подрядных организаций. В случае принятия всех, предусмотренных настоящим Договором мер для своевременного уведомления Заказчика о ненадлежащем выполнении подрядными организациями своих обязательств по договору строительного подряда, Исполнитель не несет ответственности за деятельность подрядных организаций.

2.1.6. Не позднее 3 (третьего) числа каждого месяца начиная со второго месяца с момента подписания договора обеими Сторонами предоставлять Заказчику заверенные подписью и печатью следующие документы:

- письменный отчет о количестве проведенных проверок на Объекте;
- график проверок;
- промежуточный акт сдачи-приёмки оказанных услуг;
- отчет об исполнении графика производства работ подрядчиком;
- отчет о количестве нарушений в течение 1 (Одного) календарного месяца, с указанием характера, периода нарушения, количества аналогичных нарушений.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

2.1.8. По окончании действия Договора, представить для подписания Заказчиком Итоговый акт сдачи-приёмки оказанных услуг.

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

2.2.1. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые данные, сведения, документы, касающиеся выполнения настоящего Договора.

2.2.2. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях в проектной и рабочей документации и о пожеланиях Заказчика, связанных с дополнительными работами.

2.2.3. Предоставить Исполнителю полный комплект рабочей и по требованию Исполнителя проектной документации, утвержденной Заказчиком, со всеми необходимыми размерами и характеристиками геометрических параметров. В случае отсутствия у Заказчика утвержденной рабочей документации, Исполнитель несет ответственность только за соблюдение технологии ведения работ.

2.2.4. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект, указанный в п.1.2. настоящего Договора.

2.2.5. Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.6. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

2.2.7. По окончании действия Договора, принять у Исполнителя оказанные им услуги по Итоговому акту сдачи-приёмки оказанных услуг.

3. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

3.1. Оплата услуг Исполнителю, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, производится по окончании исполнения работ и составляет 38 644,00 руб.

Толстова В.Ю.
Корень Борис



(тридцать восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 00 копеек без учета НДС.

3.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту Объекта не по вине Исполнителя, оплата услуг производится согласно п. 3.1. настоящего Договора.

3.3. Оплата услуг Исполнителю по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. В случае существенного изменения объема выполняемых услуг и действий Исполнителя по настоящему Договору, размер оплаты стоимости услуг Исполнителя, указанный в п. 3.1. настоящего Договора, подлежит пересмотру по Дополнительному соглашению, заключаемому между Заказчиком и Исполнителем в письменном виде.

3.5. Если работы на объекте приостановлены и не ведутся в течение 30-ти дней и более, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по Договору после подписания настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. При этом Исполнителю в полном объеме оплачиваются все оказанные услуги.

5.2. Любая из Сторон, намеревающаяся отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно известить об этом другую сторону не менее чем за 30 рабочих дней. Расторжение Договора производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Возражения Заказчика против содержания отчета в целом или части, если эти возражения не относятся к характеристикам качества и/или количества оказанных услуг, не могут рассматриваться в качестве основания расторжения Договора или отказа от приемки и оплаты оказанных услуг.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Каждая из Сторон должна исполнять свои обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой Стороне. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

6.2. Исполнитель несет ответственность за достоверность сведений, предоставленных Заказчику о выполнении подрядной организацией своих обязанностей.

6.3. Исполнитель несет ответственность за убытки причиняемые Заказчику в связи с выявлением дефектов влияющих на несущую способность здания и не возможностью его дальнейшей эксплуатации, обусловленных ненадлежащим

концы верны *И.В. Павлова*



качеством работ лица, осуществляющего строительство, и/или применением им не сертифицированных строительных материалов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.

7.2. При не достижении согласия споры решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. При наличии спора между Заказчиком и Исполнителем по очередному графику посещений, мнение Заказчика является преобладающим при определении сроков проведения дополнительных посещений, а Исполнителя – обязательным.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.3. Стороны обязаны оперативно информировать друг друга об изменении своего местонахождения, телефонов и иных реквизитов.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ООО « Жилкомсервис»
629400, ЯНАО, г. Лабитнанги
ул. Автострадная д.10А
ОГРН 1118901002879
ИНН /КПП 8902014398/890201001
р/с: 40702810867450040806
к/с: 30101810800000000651
БИК: 047102651
Западно-Сибирский Банк ОАО
«Сбербанк России» г. Тюмень

ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ООО « Промжилстрой»
629008, ЯНАО, г. Салехард
ул. Красный Октябрь д.24
ОГРН 1138901001348
ИНН/КПП 8901028207/890101001
р/с: 40702810009080000167
к/с: 30101810700000000717
БИК: 047106717
Тюменский филиал ЗАО
« СтарБанк» г. Тюмень

Генеральный директор



/Павлова В.Ю./

Директор



/Н.М.Леонovich /

Павлова В.Ю.
Комиссия

